

ALLEGATO "A"

Gruppo Torinese Trasporti
Direzione Parcheggi

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggio Fontanesi

COMMITTENTE: Gruppo Torinese Trasporti s.p.a..

CANTIERE: via Fontanesi 2b, Torino (TO)

Cuornè, 22/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Orso Manzonetta Enrico)

Il cronoprogramma lavori è
redatto per entrambi i cantieri
che saranno simultanei in aree
diverse

ingegnere Orso Manzonetta Enrico

via M. D'Azeglio n. 8
10082 Cuornè (TO)
Tel.: 0124.650555 - Fax: 0124.650555
E-Mail: enrico.orso@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	08/05/2017	09/05/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/05/2017	10/05/2017
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso compreso tubo per lo scarico macerie	1	E	1	1	11/05/2017	11/05/2017
Opere edili						
Rimozione di cordoli, scossaline	1	E	1	1	12/05/2017	12/05/2017
	1	E	2	2	15/05/2017	16/05/2017
Rimozione di guard-rails	1	E	2	2	17/05/2017	18/05/2017
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	19/05/2017	19/05/2017
	1	E	5	5	22/05/2017	26/05/2017
Impermeabilizzazione	1	E	4	4	29/05/2017	01/06/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	05/06/2017	09/06/2017
	1	E	5	5	12/06/2017	16/06/2017
	1	E	5	5	19/06/2017	23/06/2017
Cordoli, scossaline	1	E	5	5	26/06/2017	30/06/2017
Montaggio di guard-rails	1	E	2	2	03/07/2017	04/07/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	05/07/2017	06/07/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

2) =

3) =

4) =

5) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggi Fontanesi e Lera - Pag. 4