

# ALLEGATO "A"

**Gruppo Torinese Trasporti**  
Direzione Parcheggi

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggio Lera

**COMMITTENTE:** Gruppo Torinese Trasporti s.p.a..

**CANTIERE:** via Lera 12b e 12c, Torino (TO)

Cuornè, 22/03/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(ingegnere Orso Manzonetta Enrico)

Il cronoprogramma lavori è  
redatto per entrambi i cantieri  
che saranno simultanei in aree  
diverse

**ingegnere Orso Manzonetta Enrico**

via M. D'Azeglio n. 8  
10082 Cuornè (TO)  
Tel.: 0124.650555 - Fax: 0124.650555  
E-Mail: [enrico.orso@gmail.com](mailto:enrico.orso@gmail.com)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	08/05/2017	09/05/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/05/2017	10/05/2017
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso compreso tubo per lo scarico macerie	1	E	1	1	11/05/2017	11/05/2017
<b>Opere edili</b>						
Rimozione di cordoli, scossaline	1	E	1	1	12/05/2017	12/05/2017
	1	E	2	2	15/05/2017	16/05/2017
Rimozione di guard-rails	1	E	2	2	17/05/2017	18/05/2017
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	19/05/2017	19/05/2017
	1	E	5	5	22/05/2017	26/05/2017
Impermeabilizzazione	1	E	4	4	29/05/2017	01/06/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	05/06/2017	09/06/2017
	1	E	5	5	12/06/2017	16/06/2017
	1	E	5	5	19/06/2017	23/06/2017
Cordoli, scossaline	1	E	5	5	26/06/2017	30/06/2017
Montaggio di guard-rails	1	E	2	2	03/07/2017	04/07/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	05/07/2017	06/07/2017

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = .....

2) = .....

3) = .....

4) = .....

5) = .....

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggi Fontanesi e Lera - Pag. 4